

Referenz Einzelleistung

(Leistungen im eigenen Betrieb)

zur Aufnahme in die Liste
der präqualifizierten Unternehmen

Bezeichnung des Bauvorhabens:

275,00 Langzeitpumpversuch / 150,0 m Sumpfen Altkalischacht " Saale "

ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:

Name: GeoService Niederschlesien, Straße der Einheit 2 - 2, 02943 Weißwasser4

vertraglich gebunden als: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmer

Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:

Name / Bezeichnung: Brunnenbau Wilschdorf GmbH
 Straße / Nr.: Alte Hauptstraße 13
 PLZ / Ort: 01833 01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Ort der Ausführung (Ort, Straße)

Schacht " Saale ", Zscherben, Zscherbener Straße

Informationen zur Baumaßnahme:

Art der Baumaßnahme: Neubau Umbau Denkmal
 Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 2
 Auftragswert der nachgenannten Leistungen (€): 83.000,00 €
 Baubeginn: 09/2016 Fertigstellungstermin: 10/2016
 (Monat / Jahr) (Monat / Jahr)

Referenz für folgende Leistungsbereiche:

Nummer	Bezeichnung
211 - 02	Brunnenbauarbeiten

stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

- Dummytest bis 168,0 m zur Prüfung für die Durchgängigkeit der geplanten Pump-u.Messtechnik
- Einsatz regelbarer UWM - Pumpe über FU für 1,0 - 15,0 m³ / h bei Förderhöhe von 170,00 m zuzüglich Druckreserven für Wasserreinigung mittels A - Kohle bis zur Abgabe in die Vorflut
- Datenloggen über Diver von 0,0 bis 150,0 m, Wassermengen über IDM
- 24,0 stündliche personelle Besetzung /Überwachung , sowie Messung von Sofortparametern
- tägliches Datenhandling mit AG und BÜ, incl. Sonn-und Feiertage
- Betreiben der Baustelle über 304,0 h mittels Notstrom

stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

- Einsatz regelbarer UWM - Pumpe über FU für 1,0 - 15,0 m³ / h bei Förderhöhe von 170,00 m
- Datenloggen über Diver von 0,0 bis 150,0 m, Wassermengen über IDM
- Einsatz Wasserreinigung über A - Kohle nach Vorgabe durch AG
- 24,0 stündige Laborleistung über die gehobenen Wässer incl. Berichtswesen zum Nachweis/Einhaltung behördlicher Auflagen
- Laserscan der gesümpften Schachtsäule

Weißwasser
Ort

14.10.2016
Datum


Stempel / Unterschrift
Unternehmen

Brunnenbauermeister F. Stein
GeoService Niederschlesien
Straße der Einheit 2-24
02943 Weißwasser
Tel./  03576/55 326



Nur vom Referenzgeber auszufüllen

Die Leistungen sind:

- auftragsgemäß ausgeführt worden
- Im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden
 - Der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 - Der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 - Dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
 - Die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
- Nicht auftragsgemäß ausgeführt worden
 - Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung
 - verlief nicht reibungslos.
 - Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Ansprechpartner ist: Olaf Speichert

Tel. 0350 26-97250 Fax -97230 E-Mail _____

Einer Veröffentlichung zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt.
 Die Richtigkeit folgender Angaben
 - stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
 - Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
 - Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
 - Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)
 liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich nicht bestätigt.

Wilschdorf 11.11.2016
 Ort Datum

O. Speichert
 Stempel / Unterschrift
 Referenzgeber

O. Speichert
 Geschäftsführer

Brunnenbau Wilschdorf GmbH
 Wilschdorf
 Alte Hauptstraße 13
 01833 Dürröhrensdorf-Dittersbach
 Telefon (03 50 26) 9 72 50